

4. Avance físico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2023 ²	Ejecución Año 2023	Programado al Trim II	Real al Trim II
Estudios y Permisos	5,704	5,704	---	---	-	-
Adquisición de Terreno	1,663	1,663	---	---	-	-
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos	153,672	107,429	16,958	3,283	28.8	28.7
Total	161,039	114,796	16,958	3,283	28.8	28.7

¹ Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A.D. N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en proceso de actualización.

² Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022

³ De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en mayo 2023.