

4. Avance físico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2023 ²	Ejecución Año 2023	Programado al Trim II	Real al Trim II
Ingeniería y trámites previos	1,300	1,699	-	-	-	-
Terreno	733	733	-	-	-	-
Materiales, equipos y obras	63,164	62,397	457.0	106.2	59.8	59.2
Total	65,197.0	64,828.7	457.0	106.2	59.8	59.2

¹ Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso de actualización.

² Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022

³ De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en mayo 2023.