

4. Avance físico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2023 ²	Ejecución Año 2023	Programado al Trim II	Real al Trim II
Ingeniería y trámites previos	1,840	1,606	---	---	-	-
Terreno	815	815	---	---	-	-
Materiales, equipos y obras	22,483	18,660	3,338	170	47.5	47.5
Total	25,138	21,081	3,338	170	47.5	47.5

¹ Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio N°066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de actualización.

² Presupuesto Anual 2023, aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP del 07.12.2022

³ De acuerdo a la revisión de línea base del proyecto realizada en mayo 2023.