

## PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO

### 1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en la revisión Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.

### 2. Componentes de la inversión

- Obras civiles y sanitarias.
- Trabajos metalmecánicos.
- Sistema contra incendio.
- Equipos para islas de despacho.
- Mobiliarios y equipos de oficina.

### 3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

### 4. Avance 1físico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico <sup>3</sup> (%)	
	Inversión Total <sup>1</sup>	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 <sup>2</sup>	Ejecución Año 2022 <sup>4</sup>	Programado al Trim II	Real al Trim II
Ingeniería y trámites previos	1,300	1,699	-	-	-	-
Terreno	733	733	-	-	-	-
Materiales, equipos y obras	63,164	60,814	2.6	0.2	60.6	60.6
<b>Total</b>	<b>65,197</b>	<b>63,243</b>	<b>2.6</b>	<b>0.2</b>	<b>60.6</b>	<b>60.6</b>

1. Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso de actualización.
2. Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.
3. Con Memorando N°GCAD-1695-2022 del 23.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.
4. Mayor ejecución por efecto del tipo de cambio.

## 5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 60.6% vs. 60.6% programado.
- Con respecto al avance del servicio de Procura y Construcción, a cargo de la contratista Tecnitiques, se mantiene en 96% en trabajos preliminares generales, 85% en trabajos civiles, 92% en trabajos mecánicos y 57% en trabajos eléctricos e instrumentación. Este contrato se encuentra suspendido hasta concluir con el proceso de revisión del alcance y monto de inversión del proyecto.
- Respecto al uso de servidumbre se está realizando con la gestión con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), trámite que se inició solicitando pronunciamiento al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Asimismo, se suscribió el contrato de tasación (tramo de Centro de Desarrollo de Ganadero), actualmente en ejecución.
- Se continúa la gestión con Provias - MTC para el uso de derecho de vía.