

FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO

1. Descripción

Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBIs, 16 brazos de descarga y 01 de carga.

También incluirá 03 tuberías submarinas de 18", 14" y 10" y un amarradero multiboyas.

2. Componentes de la inversión

- Obras civiles y sanitarias.
- Trabajos metalmecánicos.
- Sistema contra incendio.
- Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas.
- Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al Trim IV

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ²	Ejecución Año 2022	Programado al Trim IV	Real al Trim IV
Estudios y Permisos	5,704	5,704	---	---	-	-
Adquisición de Terreno	1,663	1,663	---	---	-	-
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos	153,672	104,146	20,686	19,769	35.1	33.7
Total	161,039	111,513	20,686	19,769	35.1	33.7

¹ Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A.D. N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en proceso de actualización.

² Modificación Presupuestal 2022, aprobada con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP del 07.12.2022

³ En enero 2022, se actualizó de la línea base del cronograma del proyecto.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 33.7% vs. 35.1% programado.

- Como parte de las actividades desarrolladas durante el 2022, se amplió hasta el 31.12.2023 la autorización de uso del terreno asignado para la continuación de las actividades constructivas. Asimismo, se aprobó la ampliación de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo hasta el 15.06.2024. Así también, se dio inicio al servicio de preservación de los equipos adquiridos a la fecha, asimismo se ejecuta la etapa final del servicio de prefabricado de planchas y accesorios para 9 tanques.