

**FORMATO N°17**  
**PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA**

**1. Descripción**

Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en el departamento de Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.

**2. Componentes de la inversión**

- Terreno.
- Edificaciones.
- tanques de almacenamiento de combustibles líquidos.
- Sistema de recepción y despacho.
- Red de tuberías con sistema de bombeo de productos.
- Sistema contraincendios incluyendo una caseta tipo pump house.
- Instalaciones eléctricas y otras facilidades.

**3. Fuente de financiamiento**

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

**4. Avance físico y financiero al Trim IV**

| Componentes                   | Avance Financiero (M\$/)     |                     |                                   |                    | Avance Físico <sup>3</sup> (%) |                 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
|                               | Inversión Total <sup>1</sup> | Ejecución Acumulada | Presupuesto Año 2022 <sup>2</sup> | Ejecución Año 2022 | Programado al Trim IV          | Real al Trim IV |
| Ingeniería y trámites previos | 1,840                        | 1,606               | ---                               | ---                | -                              | -               |
| Terreno                       | 815                          | 815                 | ---                               | ---                | -                              | -               |
| Materiales, equipos y obras   | 22,483                       | 18,490              | 1,250                             | 373                | 54.0                           | 47.5            |
| <b>Total</b>                  | <b>25,138</b>                | <b>20,911</b>       | <b>1,250</b>                      | <b>373</b>         | <b>54.0</b>                    | <b>47.5</b>     |

<sup>1</sup> Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio N°066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de actualización.

<sup>2</sup> Modificación Presupuestal 2022, aprobada con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP del 07.12.2022

<sup>3</sup> Con Memorando N°GCAD-1671-2022 del 19.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.

**5. Principales actividades ejecutadas y situación actual**

- El avance físico global fue 47.5% vs. 54.0% programado.

- El proyecto se encuentra detenido desde abril 2020, debido al proceso de solución de controversias con el Consorcio OBS – IMECON S.A. cuyo peritaje culminó el 2021 con reconocimiento de 1.8 MMS/ (incluido IGV) a favor del citado Consorcio. El 08.03.2022, mediante Carta GCAD-0706-2022, PETROPERÚ S.A. comunicó al Consorcio la resolución del contrato por incumplimientos referidos a la custodia de accesos y seguridad del terreno donde se desarrolla el servicio.

- Actualmente, se ejecutan las actividades correspondientes a la etapa de indagación de mercado para la contratación del servicio de elaboración de la ingeniería complementaria.

- Se cuenta con Licencia de Edificación vigente hasta el 10.08.2023.