

SERVICIO DE DISTENSIONADO DE TUBERÍA, ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE AEREO DEL KM.323 DEL TRAMO II DEL ONP																																
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Tr 1, 2020																											
					diciembre 2019							enero 2020							febrero 2020							marzo 2020						
					29	4	9	14	19	24	29	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	3	8	13	18	23	28	Tr 2, 2020		
1	SERVICIO DE DISTENSIONADO DE TUBERÍA, ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE AEREO DEL KM.323 DEL TRAMO II DEL ONP	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
2	OBRAS PRELIMINARES	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
3	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MATERIALES	1 día	dom 1/12/19	dom 1/12/19																												
4	MOVILIZACION PERSONAL DURANTE EL	122 días	lun 2/12/19	mié 1/04/20																												
5	TRAZO, REPLANTEO Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL SERVICIO	121 días	mar 3/12/19	mié 1/04/20																												
6	CAMPAMENTO	4 días	mar 3/12/19	vie 6/12/19																												
7	INSTALACION DE 02 CARPAS (CONTRATISTA Y SUPERVISION)	2 días	mar 3/12/19	mié 4/12/19																												
8	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INSTALACION TANQUE SEPTICO Y POZO DE PERCOLACION	4 días	mar 3/12/19	vie 6/12/19																												
9	HABILITACION DE ACCESO	2 días	mié 4/12/19	jue 5/12/19																												
10	DESBROCE Y RETIRO DE RAICES	2 días	vie 6/12/19	sáb 7/12/19																												
11	DESVIO DE QUEBRADA	4 días	mié 12/02/20	sáb 15/02/20																												
12	INSTALACION DE BASE ENTRADA Y SALIDA, CON BOLSAS DE SUELO CEMENTO	2 días	mié 12/02/20	jue 13/02/20																												
13	INSTALACION DE TUBO DE 36"	1 día	vie 14/02/20	vie 14/02/20																												
14	INSTALACION DE GEOMEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR LA CAPTACION	1 día	sáb 15/02/20	sáb 15/02/20																												
15	OBRAS DE ARTE	87 días	dom 1/12/19	mar 25/02/20																												
16	CONSTRUCCION DE NUEVOS SOPORTES DE LA TUBERÍA	12 días	dom 1/12/19	jue 12/12/19																												
17	EXCAVACIÓN PARA LOSA DE CONCRETO (2X2X2, 2X2X1, 18X2X0.5) - CONSIDERA 12 M2 DE ENTIBADO	5 días	dom 1/12/19	jue 5/12/19																												
18	LOSA DE APOYO	4 días	vie 6/12/19	lun 9/12/19																												
19	MURO CONCRETO FC'= 280 KG/CM2	3 días	mar 10/12/19	jue 12/12/19																												
20	REFORZAMIENTO DE SOPORTE DE TUBERÍA EXISTENTE	6 días	vie 13/12/19	mié 18/12/19																												
21	PICADO DE APOYO DE CONCRETO(EXISTENTE)	2 días	vie 13/12/19	sáb 14/12/19																												
22	RECONSTRUCCION APOYO DE CONCRETO	4 días	dom 15/12/19	mié 18/12/19																												
23	SOPORTE METALICO	11 días	jue 19/12/19	dom 29/12/19																												
24	SUMINISTRO Y FABRICACION (PETROPERU ALCANZARA MITAD DE CAMISA)	4 días	jue 19/12/19	dom 22/12/19																												
25	INSTALACION DE BASE DE SOPORTE	3 días	lun 23/12/19	mié 25/12/19																												
26	INSTALACION SOPORTE METALICO	4 días	jue 26/12/19	dom 29/12/19																												

[illegible]

SERVICIO DE DISTENSIONADO DE TUBERÍA, ESTABILIZACIÓN DE LADERA Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE AEREO DEL KM.323 DEL TRAMO II DEL ONP																																
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tr 1, 2020																											
					diciembre 2019					enero 2020					febrero 2020					marzo 2020					tr 2, 2020							
					29	4	9	14	19	24	29	3	8	13	18	23	28	2	7	12	17	22	27	3	8	13	18	23	28	2		
60	SEÑALIZACION PROVISIONAL DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
61	PERSONAL OPERATIVO (EN CAMPO) y EPPs	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
62	PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
63	GUARDIANIA	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
64	ALIMENTACION DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO, PERSONAL FORANEO	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
65	ALIMENTACION DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO, PERSONAL NO CALIFICADO DE LA ZONA	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
66	ALOJAMIENTO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO - PERSONAL FORANEO	123 días	dom 1/12/19	mié 1/04/20																												
67	TERMINO DEL SERVICIO	0 días	mié 1/04/20	mié 1/04/20																												