

**PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO**

1. Descripción

Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1ª Etapa consta de una capacidad de 296 MBIs, 16 brazos de descarga y 01 de carga.

También incluirá 03 tuberías submarinas de 18", 14" y 10" y un amarradero multiboyas.

2. Componentes de la inversión

- Obras civiles y sanitarias.
- Trabajos metalmecánicos.
- Sistema contra incendio.
- Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas.
- Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al Trim I

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ²	Ejecución año 2022	Programado al Trim I	Real al Trim I
Estudios y Permisos	5,704	5,704	---	---	-	-
Adquisición de Terreno	1,663	1,663	---	---	-	-
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos	153,672	87,889	111,482	3,511	30.5	30.4
Total	161,039	95,256	111,482	3,511	30.5	30.4

¹ Monto de inversión en proceso de actualización. Incluye la adquisición del terreno

² Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021

³ En enero 2022 se actualizó la línea base del cronograma del proyecto.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 30.4% vs. 30.5% programado, explicado por demoras en la aprobación de permisología por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo.

- Se realiza la recepción de los equipos y materiales adquiridos por PETROPERÚ para el Servicio de Procura Construcción (PC) del Nuevo Terminal Ilo. Por otra parte, se realiza la indagación de mercado para determinar el Monto Estimado Referencial.

- Se amplió el plazo para la continuación de las actividades constructivas en el terreno del Nuevo Terminal Ilo a favor de PETROPERÚ hasta el 31.12.2023 y cuya inscripción ante Registros Públicos está pendiente. Asimismo, se aprobó la ampliación de la Licencia de Edificación por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo hasta el 15.06.2024.