

**PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO**

1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en Puerto Maldonado, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.

2. Componentes de la inversión

- Obras civiles y sanitarias.
- Trabajos metalmecánicos.
- Sistema contra incendio.
- Equipos para islas de despacho.
- Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al Trim I

Componentes	Avance Financiero (MS/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ²	Ejecución año 2022 ⁴	Programado al Trim I	Real al Trim I
Ingeniería y trámites previos	1,300	1,699	-	-	-	-
Terreno	733	733	-	-	-	-
Materiales, equipos y obras	63,164	60,814	3	4	65.2	63.3
Total	65,197	63,246	3	4	65.2	63.3

¹ Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018

² Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021

³ En enero 2022 se actualizó la línea base del cronograma del proyecto.

⁴ Mayor ejecución por efecto del tipo de cambio.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 63.3% vs. 65.2% programado, debido a que el contrato principal se encuentra suspendido hasta concluir con el proceso de revisión del alcance y monto de inversión del proyecto.

- Con respecto al avance del servicio de Procura y Construcción, a cargo de la contratista Tecnitankes, se mantiene e 96.0% en los trabajos preliminares generales, 85.2% en trabajos civiles, 92.0% en trabajos mecánicos y 57.0% en los trabajos eléctricos e instrumentación.

- Uso de derecho de vía para acceso a la planta en proceso de revisión y aprobación por PROVIAS (avance del 95%).

