

PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL ILO

1. Descripción

Ubicado en la provincia Ilo, con una capacidad de almacenamiento de 1,053 MB. y 19 brazos de descarga y 01 de carga que se desarrollará en 4 etapas. La 1º Etapa consta de una capacidad de 296 MBIs, 16 brazos de descarga y 01 de carga.

También incluirá 03 tuberías submarinas de 18", 14" y 10" y un amarradero multiboyas.

2. Componentes de la inversión

- Obras civiles y sanitarias.
- Trabajos metalmecánicos.
- Sistema contra incendio.
- Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos y líneas submarinas.
- Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (MS/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ²	Ejecución Año 2022	Programado al Trim II	Real al Trim II
Estudios y Permisos	5,704	5,704	---	---	-	-
Adquisición de Terreno	1,663	1,663	---	---	-	-
Construcción de edificaciones y adquisición de equipos	153,672	90,878	111,482	6,500	32.3	30.9
Total	161,039	98,245	111,482	6,500	32.3	30.9

1. Revaluación del proyecto aprobada con Acuerdo de Directorio A.D. N°062-2015-PP (incluye la adquisición de terreno). Actualmente en proceso de actualización.
2. Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021
3. En enero 2022, se actualizó de la línea base del cronograma del proyecto.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 30.9% vs. 32.3% programado, explicado por demoras en la aprobación de permisología por parte de la Municipalidad Provincial de Ilo.
- Se realiza la recepción de los equipos y materiales adquiridos por PETROPERÚ para el Servicio de Procura y Construcción (PC). Por otra parte, se continua con la indagación de mercado para determinar el Monto Estimado Referencial del Proyecto y determinar el nuevo monto de inversión.
- Para el mes de julio se estima suscribir y elevar a Registros Públicos la adenda por la ampliación de plazo al Contrato de Compra Venta del Terreno para el Proyecto del Nuevo Terminal Ilo."