

## PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN PLANTA DE ABASTECIMIENTO NINACACA

### 1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Abastecimiento en la Pasco, con una capacidad de almacenamiento de 7.5 MB de combustibles (Fase 1), para el despacho de Diesel B5 y Gasolinas.

### 2. Componentes de la inversión

- Terreno.
- Edificaciones.
- Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos.
- Sistema de recepción y despacho.
- Red de tuberías con sistema de bombeo de productos.
- Sistema contraincendios incluyendo una caseta tipo pump house.
- Instalaciones eléctricas y otras facilidades.

### 3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

### 4. Avance ísico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico <sup>3</sup> (%)	
	Inversión Total <sup>1</sup>	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 <sup>2</sup>	Ejecución Año 2022	Programado al Trim II	Real al Trim II
Ingeniería y trámites previos	1,840	1,606	---	---	-	-
Terreno	815	815	---	---	-	-
Materiales, equipos y obras	22,483	17,420	6,044	117	47.4	46.7
<b>Total</b>	<b>25,138</b>	<b>19,841</b>	<b>6,044</b>	<b>117</b>	<b>47.4</b>	<b>46.7</b>

1. Monto de inversión aprobado con Acuerdo de Directorio N°066-2017-PP del 26.06.2017. Actualmente, en proceso de actualización.
2. Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.

3. Con Memorando N°GCAD-1671-2022 del 19.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.

## 5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 46.7% vs. 47.4% programado, debido a la resolución y cierre del contrato PC a cargo del Consorcio OBS – IMECON.
- El proyecto se encuentra detenido desde abril 2020, debido al proceso de solución de controversias con el Consorcio OBS – IMECON S.A. cuyo peritaje culminó el 2021 con reconocimiento de 1.8 MMS/ incluido IGV a favor del Consorcio. El 08.03.2022, mediante Carta GCAD-0706-2022, PETROPERÚ comunicó al Consorcio la resolución del contrato por incumplimientos referidos a la custodia de accesos y seguridad del terreno donde se desarrolla el Servicio.
- Actualmente, se realiza el proceso de indagación de mercado para la contratación del servicio de elaboración de la ingeniería complementaria.
- Se cuenta con Licencia de Edificación vigente hasta el 10.08.2023.