

FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO

1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en el departamento de Madre de Dios, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.

2. Componentes de la inversión

- Obras civiles y sanitarias.
- Trabajos metalmecánicos.
- Sistema contra incendio.
- Equipos para islas de despacho.
- Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al Trim IV

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ³ (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ²	Ejecución Año 2022	Programado al Trim IV	Real al Trim IV
Ingeniería y trámites previos	1,300	1,699	-	-	-	-
Terreno	733	733	-	-	-	-
Materiales, equipos y obras	63,164	62,290	1,480.0	1,479.7	80.4	63.2
Total	65,197.0	64,722.4	1,480.0	1,479.7	80.4	63.2

¹ Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018. Actualmente se encuentra en proceso de actualización.

² Modificación Presupuestal 2022, aprobada con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP del 07.12.2022

³ Con Memorando N°GCAD-1695-2022 del 23.05.2022, se actualizó el cronograma del proyecto.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico global fue 63.2% vs. 80.4% programado.

- Con respecto al servicio de Procura y Construcción, a cargo de la contratista Tecnitankes, mantiene su avance físico, de acuerdo con la revisión que se viene realizando sobre el alcance del proyecto.

- Respecto al uso de servidumbre se realiza la gestión con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), trámite que inició con la solicitud de pronunciamiento por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Asimismo, se suscribió el contrato de tasación (tramo de Centro de Desarrollo de Ganadero), actualmente en ejecución.