

FORMATO N°17
PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE VENTAS EN PUERTO MALDONADO

1. Descripción

Consiste en la construcción de una Planta de Ventas en Puerto Maldonado, con una capacidad de almacenamiento de 50 MB, para el despacho de Diesel B5 y gasolinas.

2. Componentes de la inversión

- Obras civiles y sanitarias.
- Trabajos metalmecánicos.
- Sistema contra incendio.
- Equipos para islas de despacho.
- Mobiliarios y equipos de oficina.

3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

4. Avance físico y financiero al Trim IV

Componentes	Avance Financiero (M\$)				Avance Físico (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2021 ²	Ejecución año 2021	Programado al Trim IV	Real al Trim IV
Ingeniería y trámites previos	1,300	1,699	-	399	-	-
Terreno	733	733	-	-	-	-
Materiales, equipos y obras	63,164	60,811	46,206	43,856	100	81.9
Total	65,197	63,243	46,206	44,255	100	81.9

¹ Monto de inversión aprobado con AD N°120-2018-PP del 20.12.2018

² Modificación Presupuestal 2021, aprobada con Acuerdo de Directorio 153-2021-PP del 29.12.2021

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- El avance físico integral es de 81.9% vs. 100% programado, justificado por la afectación económica del contratista para la inclusión de mayores frentes de trabajo derivada del Estado de Emergencia por el COVID-19.

- El servicio de Procura y Construcción se encuentra a cargo de la contratista Tecnitiques mostrando un avance del 96.0% en los trabajos preliminares generales, 77.8% en trabajos civiles, 92.0% en trabajos mecánicos y 57.0% en los trabajos eléctricos.

- Uso de derecho de vía para acceso a la planta en proceso de revisión y aprobación por PROVIAS (avance del 95%).