

PETROPERÚ S.A. - FICHAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL LOTE 64

1. Descripción

Consiste en la ejecución de Proyecto Desarrollo Situche Central para poner en producción las reservas descubiertas de petróleo crudo en el Lote 64 (55 Millones de barriles), generando ingresos por la comercialización del crudo y/o tener un uso alternativo al emplearlo en nuestras refinerías.

2. Componentes de la inversión

- Actividades preliminares:
 - Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo y exploratorio.
 - Gestión operativa (Campamento Base, monitoreo ambiental y gestión social).
 - Otras actividades (supervisión y asesorías).
- Producción temprana de pozos perforados SC-3X y SC-2X.
- Perforación de un pozo exploratorio.
- Desarrollo adicional del yacimiento (perforación de pozos, facilidades de producción, recolección y almacenamiento).

3. Fuente de financiamiento

Recursos propios de PETROPERÚ S.A.

Proyecto: 2,936,084 Miles de Soles
Participación de Petroperú 694,562 Miles de Soles¹

4. Avance 1físico y financiero al Trim II

Componentes	Avance Financiero (M\$/)				Avance Físico ² (%)	
	Inversión Total ¹	Ejecución Acumulada	Presupuesto Año 2022 ⁶	Ejecución año 2022	Programado al Trim II	Real al Trim II
Monitoreo Ambiental	1,879	2,505	594	11		
Gestión CBSP	49,136	27,726	6,233	857	Actividad LOE	
Gestión del Proyecto	17,259	35,766	947	453		
EIA - Plan Inicial Desarrollo ³	16,675	4,171	0	0	0	0
EIA - Pozo Exploratorio ³	2,391	1,554	0	0	0	0

Relaciones Comunitarias	1,751	3,115	1,136	216	Actividad LOE	
Seguridad y Salud	590	690	0	0		
Estudios de Ingeniería ³	2,925	695	0	0	100	100
Asesoría Banca Inversión	13,872	18,118	0	0	100	100
Adquisición Activos CBSP	2,361	544	0	0	100	100
Otros ⁴	585,724	0	0	0	-	-
Total	694,563	94,884	8,911	1,537	5.3	5.3

1. Inversión correspondiente a la participación de PETROPERÚ en el Contrato de Licencia del Lote 64.
2. Proyecto sin avance previsto en 2022 hasta la aprobación del Estudio Impacto Ambiental. El avance físico acumulado incluye estudios de ingeniería, compra de activos en CBSP y asesoría del Banco de Inversión. Se excluyen actividades de soporte (LOE), sin productos finales definitivos.
3. Tomando en cuenta el retiro de GEOPARK, el Proyecto muestra un retraso significativo y se prevé la elaboración de un nuevo EIA para el desarrollo, cuya elaboración se iniciaría en el 2022 (cuando se cuente con un nuevo socio); por ello, se considera que el avance del EIA de Desarrollo y Exploratorio es 0.
4. Incluye las inversiones relacionadas con las fases inicial y complementaria de producción
5. Se considera cero el avance físico global del Lote 64, debido a que el EIA constituye el primer paso para la ejecución del proyecto y se tendrá que volver a elaborar otro EIA. En este contexto, el avance físico efectivo del proyecto recién empezaría en el año 2022, cuando se vuelva a iniciar la elaboración del EIA para el Desarrollo.
6. Presupuesto Anual aprobado con Acuerdo de Directorio AD N°138-2021-PP del 06.12.2021.

5. Principales actividades ejecutadas y situación actual

- Mediante el Decreto Supremo N° 024-2021-EM, publicado el 28.09.2021 en el diario oficial El Peruano, fue aprobada la cesión de la participación de GeoPark Perú S.A.C. en el Lote a favor de PETROPERÚ S.A. De esta manera, la empresa asume el 100% de los derechos y obligaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos.
- El Contrato de Licencia se encuentra en Fuerza Mayor hasta la aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de desarrollo. Igual estatus se encuentra el proyecto exploratorio (perforación de un pozo), hasta que culmine la emergencia sanitaria.
- A partir de la segunda quincena de junio 2020, las actividades operativas en el Campamento Morona, están suspendidas hasta el 31.07.2022, conforme a la prórroga del Estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Estado Peruano.