

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS

Acápites							
N° Orden	Documento	Sección	Numeral	Literal	Pág.	Consulta u Observación	Respuesta
1	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ARQUITECTURA	2	c	2	Para los muros interiores, pueden ser considerados los mismos paneles tipo sandwich	Se mantiene lo indicado en las Condiciones Técnicas: <i>Muros Perimétricos:</i> <i>Estarán conformados por paneles tipo sándwich con aislamiento termo acústico de poliestireno de alta densidad de 70 mm mínimo. La cara interna y externa del panel será de plancha galvanizada de 0.5 mm u otro elemento que resulte técnica y económicamente más conveniente</i> <i>- Muros interiores y divisiones:</i> <i>Conformados por paneles tipo sándwich de 60 mm mínimo de espesor. La cara interna y externa del panel será de plancha galvanizada de 0.5 mm u otro elemento que resulte técnica y económicamente más conveniente.</i> <i>Se podrán utilizar también paneles de drywall de espesor de 10cm con plancha de roca-yeso</i>
2	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ARQUITECTURA	2	c	3	La instalacion de las thermas electricas, serán instaladas dentro del area o instalarlas fuera del modulo	Se validará en la Ingeniería de Detalle
3	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN GENERAL	2	b	1	Los puntos de agua potable y desagüe a que distancia se encuentran del area de construccion del moduclo. Siendo el uso para el modulo	Los puntos de agua potable y desagüe se encuentran en el límite de batería de la zona de trabajo.
4	CONDICIONES TÉCNICAS	PLAZO DE EJECUCIÓN	4		16	Consideramos que el plazo de ejecucion de 30 dias es corto, podria extenderse este plazo, dado que hay que desarrollar ingenieria basica , de detalle por disciplinas y la ejecucion. No sería posible cumplir en el tiempo indicado	Al respecto se precisa el numeral 4. PLAZO DE EJECUCIÓN de las Condiciones Técnicas: El servicio se realizará en el distrito Pariñas, provincia Talara, departamento Piura en un plazo máximo de cuarenta (40) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y la presentación de su Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Los cuarenta (40) días calendario incluyen la puesta en marcha del Hospital Modular, la cual se dará en el día 38 del Plazo de Ejecución (de cumplimiento obligatorio). Asimismo, se incluye en las Condiciones Técnicas el cronograma de plazos referenciales de las actividades del Servicio. (Ver Apéndice 3)
5	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO EQUIPAMIENTO PARA AREA DE HOSPITALIZACIÓN Y UCI	2	k	5	Sobre los suministros de equipos medicos, bajo la coyuntura actual y a la alta demanda, estos equipos representaria un mayor tiempo en la entrega, se consideraria el mayor tiempo	Ver respuesta a Consulta N° 4
6	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	2			No se indica en la especificaciones, iluminacion exterior como postes de alumbrado, se considera	No está considerado en el alcance del presente Servicio.
7	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN GENERAL	2	b	1	El sistema de climatizacion sera indicada en el desarrollo de la ingenieria.	La definición del sistema de climatización es parte del alcance de la propuesta técnica económica del CONTRATISTA.
8	CONDICIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN GENERAL	2	b	1	Cual seria el tiempo en tomar PETROPERU en aprobar los planos, Arquitectura y de detalle de cada disciplina	PETROPERÚ y EsSalud en tres (03) días calendario aprobarán los planos de ingeniería básica y de detalle. Al respecto se precisa el ítem 20 ENTREGABLES de las Condiciones Técnicas, según lo sgte: • El CONTRATISTA, dentro la etapa de Ingeniería Básica y Permisología, en el plazo de siete (07) días calendario, una vez suscrito el Contrato Literal deberá presentar los sgtes. documentos: - Memoria descriptiva. - Planos de Distribución Básica a nivel de Arquitectura. - Cronograma de ejecución del Servicio de montaje, instalación e implementación del hospital. - Listado y especificaciones de equipos críticos (climatización u otros que resulten necesarios en la ruta crítica de la ejecución del Servicio). - Informe de inspección de zona de trabajo. Este primer entregable deberá ser aprobado por PETROPERÚ y EsSalud en tres (03) días calendario, contados al día siguiente de su recepción, para dar inicio al Montaje, instalación, implementación y puesta en marcha del Hospital Modular. • El CONTRATISTA, dentro de la etapa Ejecución y Construcción y luego de aprobada la ingeniería básica en el plazo de 15 días calendario deberá entregar los planos de especialidades de las instalaciones (estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, equipamiento y otros que resulten pertinentes). Este entregable deberá ser aprobado por PETROPERÚ y EsSalud en tres (03) días calendario, contados al día siguiente de su recepción. • El CONTRATISTA al final del Servicio deberá entregar los sgtes. documentos: - El dossier de calidad - Los Planos AS-BUILT - La liquidación del servicio - Memoria descriptiva del proceso constructivo con registro fotográfico de los equipos instalados y del proceso de ejecución.
9	CONDICIONES TÉCNICAS	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	18		20	Se requiere de la firma por parte de PETROPERÚ en los permisos de trabajos para iniciar las labores	Al ser un servicio que se ejecutará fuera de las instalaciones de PETROPERÚ, el CONTRATISTA es el responsable de la gestión de Seguridad de acuerdo a la normativa legal vigente. Tener en cuenta el alcance de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783 y sus modificatorias y el Reglamento del DS 005-2012-TR.
10	CONDICIONES TÉCNICAS	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	18		20	Indicar cuales son los cursos de seguridad para ingresar laborar como constratista	Al ser un servicio que se brindará fuera de las instalaciones de PETROPERU, no será necesario realizar cursos de inducción que brinda la Empresa. Siendo responsabilidad de la CONTRATISTA garantizar que su personal cuente con las competencias de seguridad exigidas por la Ley vigente.

11	CONDICIONES TÉCNICAS	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	18		20	Los exámenes serologicos covid-19 tienen que ser tomadas en la zona o pueden ser de clínicas de Lima	Los exámenes se pueden realizar en las clínicas o centros autorizados de cualquier ciudad, siempre y cuando no superen las 72 horas de emitido el resultado.
12	CONDICIONES TÉCNICAS	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	18		20	Los cursos de seguridad de PETROPERÚ se dan durante la semana, o se tiene que esperar algunos días para continuar con los demás cursos	Ver respuesta a Consulta N° 10
13	CONDICIONES TÉCNICAS	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	18		20	PETROPERÚ dará facilidades para instalar almacén, vestidores y comedor dentro de sus instalaciones	Los trabajos se realizarán dentro de las instalaciones de EsSalud Talara, por lo que el CONTRATISTA deberá coordinar con dicha institución los permisos correspondientes.
14	CONDICIONES TÉCNICAS	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	18		20	La seguridad dentro del área de trabajo será por cuenta de PETROPERÚ. Por los equipos y materiales	La seguridad estará a cargo del CONTRATISTA
15	CONDICIONES TÉCNICAS	OTROS				Petroperu suministra agua para las construcciones civiles	Se trata de un proceso "llave en mano" y serán facilidades a considerar por el CONTRATISTA
16	CONDICIONES TÉCNICAS	OTROS				Petroperu suministra punto de energía eléctrica para los trabajos.	Se trata de un proceso "llave en mano" y serán facilidades a considerar por el CONTRATISTA